

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-YRIEIX
(Haute-Vienne)

DECISION DU PRÉSIDENT
n°2024-087 du 19 juillet 2024

Objet : Construction d'un atelier-relais à usage de conserverie
: Avenant n°1 au lot n°3 – Ossature – Bardage et Couverture métallique
: Avenant n°2 au lot n°5 – Panneaux froids

LE PRESIDENT,

Vu la délibération n° 2023-107 du 7 septembre 2023 portant élection du Président ;
Vu l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux différentes délégations de compétences accordées par le Conseil Communautaire au Président ;
Vu la délibération n°2023-116 du Conseil Communautaire en date du 7 septembre 2023 portant délégation d'attribution du Conseil Communautaire au Président et subdélégation aux Vice-Présidents ;
Vu la Décision du Président n°2023-058 du 12 avril 2023 portant attribution des marchés de travaux ;
Considérant la proposition d'avenants ci-joint ;

ARRETE

Article 1^{er} : Dans le cadre de la construction d'un atelier-relais à usage de conserverie à Saint-Yrieix, il est conclu, un avenant aux marchés de travaux avec les entreprises suivantes :

Lot n°3 – Ossature – Bardage et Couverture métallique avec la société **CMF STRUCTURES** 15500 MASSIAC
Lot n°5 – Panneaux froids avec la société **SOPROMECO** 03200 ABREST


Article 2 : Le marché est modifié comme suit :

Lot	Marché en € HT	Avenant n°1 en € HT	Avenant n°2 en € HT	Marché compris avenants en € HT
3	226 095.00	-2 286.00		223 809.00
5	50 513.25	1 611.86 (déjà notifié)	545.12	52 670.23

Article 3 : Il sera rendu compte lors de la prochaine séance du Conseil de Communauté de la présente décision conformément à l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Président,

P.DARY



Le Président :

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire du présent acte ;

- informe que le présent acte peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Limoge/..... dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

MARCHES PUBLICS

AVENANT N° 1

A - MATIÈRE D'OUVRAGE

Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix- Rue du 8 Mai 1945- BP 28- 87500 SAINT-YRIEIX LA PERCHE

B - ENTREPRISE

Entreprise CMF Structures- 16 Rue Jacques Chaban Delmas- 15500 MASSIAS
Tél. 04 71 23 00 70
LOT N°03 Ossature- Bardage et couverture métallique

C - Objet de marché

■ Objet du marché :

Construction d'un atelier relais à usage de conserverie

■ Date de la notification du marché : **24-04-2023**

■ Durée d'exécution du marché : **suivant planning des travaux**

■ Montant initial du marché :

▪ Taux de la TVA : 20% (voir marché de travaux)

▪ Montant HT: 226 095, 00 €

▪ Montant TTC: 271 314, 00 €

▪

Modifications successives du marché :

Nature de l'acte modifiant le montant du marché	Numéro de l'acte	Date de l'acte	Nouveau montant ⁽¹⁾
Indiquer ici « Avenant » ou « Décision de poursuivre »			

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Travaux complémentaires- FTM8- Réalisation d'un capotage pour les cheminées de ventilation vides- Devis réf DLE24-03-21 TS1 du 21-03-2024-

Fourniture et pose de deux capots de protection pour les ventilations des vide-sanitaires + 964, 00 € H.T.

TOTAL DEVIS + 964,00 € H.T.

Travaux en moins- FTM8- Moins-value échelle à crinoline- Devis réf DLE24-03-21 MV du 21-03-2024

Moins-value pour la non fourniture et la non pose d'une échelle à crinoline - 3 250, 00 € H.T

TOTAL DEVIS - 3250,00 € H.T.

TOTAL AVENANT 1 H.T. - 2 286, 00 € H.T.

Incidence sur le marché initial.

■ Incidence financière de l'avenant

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché : OUI


Montant de l'avenant :

- Montant H.T. - 2 286, 00 €
- Montant TTC - 2 743, 20 €

Nouveau montant du marché :

- Taux de la TVA : 20% (voir marché de travaux)
- **Montant HT :** 223 809, 00 €
- TVA à 20% 44 761, 80 €
- **Montant TTC :** 268 570, 80 €

E - Signature du titulaire du marché .

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Michael Boyer , gérant .	Limoges le,	 Constructions Métalliques CMF Structures ZA La Prade 15500 MASSIAC Tél. 04 71 23 00 70 Fax : 04 71 23 09 37 www.cmf-structures.com R.C.S. Aurillac - siret 491 326 401 00016 - APE 2511Z

F - Signature du Maître d'Ouvrage

A Limoges, le

Constructions Métalliques



www.cmf-structures.com

CC du Pays de Saint Yrieix

Rue du 8 mai 1945

87500 Saint Yrieix la Perche

A l'attention du Mandataire, Monsieur Monnier, cabinet HOBO

☎ : 05.19.08.02.58

📠 :

📧 : Benoit MONNIER <benoit.m@hobo.fr>

Jeudi 21 mars 2024


DEVIS n° DLE24-03-21 TS1

1 DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QTE	P.U.	Prix H.T.
<p>DESCRIPTIF</p> <p>Fourniture et pose de deux capots de protection pour les ventilations des vides-sanitaire</p> <p style="padding-left: 40px;">Emprise au sol 400x400mm</p> <p style="padding-left: 40px;">Hauteur 2500mm</p> <p>Casquette de protection intégrée au dessus des capots</p> <p>Ouverture de ventilation carrée de 400x400mm</p> <p style="padding-left: 40px;">Réalisation par pliage d'une tôle en acier</p> <p style="padding-left: 40px;">Fixations au sol par chevillage sur cornières</p> <p style="padding-left: 40px;">Fixations au bardage par vissage sur cornière</p> <p style="padding-left: 40px;">Finition du capot et des cornières par thermolaquage au RAL du bardage</p>	Ens	2.00	482.00 €	964.00 €
<p>Conditions de paiement :</p> <p>S.O.</p>	<p>Délais :</p> <p>S.O.</p>		<p>Montant Total H.T.</p> <p>T.V.A. 20.00%</p> <p>Montant T.T.C.</p>	<p>964.00 €</p> <p>192.80 €</p> <p>1 156.80 €</p>

Siège : ZA de la Prade 15500 MASSIAC - Tel : 04 71 23 00 70 - Fax : 04 71 23 09 37

Agence Ile de France : 21 rue Blanche 77480 MONTIGNY LE GUESDIER - Tel : 01 64 01 43 83 - Fax : 01 64 01 46 24

Constructions Métalliques


www.cmf-structures.com

CC du Pays de Saint Yrieix

Rue du 8 mai 1945

87500 Saint Yrieix la Perche

jeudi 21 mars 2024

☎ : 06.75.42.72.55

📄 :

💻 : ulyse.chatel@groupe-legendre.com

DEVIS n° DLE24-03-21 MV

1 DESIGNATION DES TRAVAUX	U	QTE	P.U.	Prix H.T.
DESCRIPTIF Moins value pour la non fourniture et la non pose d'une échelle à crinomile	Ens	1.00	-3 250 00 €	-3 250 00 €
Conditions de paiement :		Délais :		Montant Total H.T.
S.O.		S.O.		-3 250,00 €
				T.V.A. 20.00%
				-650 00 €
				Montant T.T.C.
				-3 900 00 €

Siège : ZA de la Prade 15500 MASSIAC - Tel : 04 71 23 00 70 - Fax : 04 71 23 09 37

Agence Ile de France : 21 rue Blanche 77480 MONTIGNY LE GUESDIER - Tel : 01 64 01 43 83 - Fax : 01 64 01 46 24

MARCHÉS PUBLICS

AVENANT N° 2

A - MAÎTRE D'OUVRAGE

Communauté de Communes du Pays de Saint-Yrieix- Rue du 8 Mai 1945- BP 28- 87500 SAINT-YRIEIX LA PERCHE

B - ENTREPRISE

Entreprise SOPROMECO- 50 Roue d'Hauterive- 03200 ABREST

Tél. 04 70 58 85 30

LOT N°05- Panneaux froids

C - Objet du marché

■ Objet du marché :

Construction d'un atelier relais à usage de conserverie

■ Date de la notification du marché : **24-04-2023**

■ Durée d'exécution du marché : **suivant planning des travaux**

■ Montant initial du marché :

▪ Taux de la TVA : 20% (voir marché de travaux)

▪ Montant HT : 50 513, 25 €

▪ Montant TTC : 60 615, 90 €

▪

Modifications successives du marché :

Nature de l'acte modifiant le montant du marché	Numéro de l'acte	Date de l'acte	Nouveau montant ⁽¹⁾
Avenant 1			Nveau mt de marché HT : 52 125,11€ soit 62 550,13€ TTC

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Travaux complémentaires- FTM11- Plus-value habillage du muret- Devis N°24LR024 du 12-06-2024-

Habillage muret maçonné contre la chambre froide négative + 545,12 € H.T.

TOTAL DEVIS + 545, 12 € H.T.

TOTAL AVENANT 2 H.T. + 545, 12 € H.T.

Incidence sur le marché initial.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché : OUI


Montant de l'avenant

- Montant H.T. + 545, 12 €
- Montant TTC + 654, 14 €

Nouveau montant du marché

- Taux de la TVA : 20% (voir marché de travaux)
- **Montant HT :** 52 670, 23 €
- TVA à 20% 10 534, 05 €
- **Montant TTC :** 63 204, 28 €

E - Signature du titulaire du marché .

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
Rizaux Lucas, chargé d'affaires	Limoges le, 17/01/24	 <p>SO.PROME.CO 10, Route de l'Arrière - ABREST 08200 VICHY Tél. 04 70 68 85 30 Fax 04 70 98 05 40 R.C. Clusel B 307 378 331</p>

F - Signature du Maître d'Ouvrage

A Limoges, le

N° de DEVIS : 24LR024
 Objet : Plus-value habillage muret contre chambre froide négative
 Date : 12/06/2024

Communauté de communes du Pays de saint-Yrieix
 Rue du 8 mai 1945
 87500 ST YRIEIX LA PERCHE
 FRANCE

A - Habillage

Poste	Désignation	Quantité	P.U. HT	Total HT
01	Habillage muret maçonné contre la chambre froide négative Habillage par bavette tôle laquée RAL9010 blanc banquise Comprenant : - Pliage type bavette à dimensions pour habillage de la tête du muret maçonné - Fixation par collage et vis blanche RAL9010 - Etanchéité contre panneaux isotherme de la chambre négative par joint silicone	16.00 ml	34.07	545.12
Sous-total HT :				545.12 €
Total HT :				545.12 €
T.V.A. (20.00%) :				109.02 €
Total TTC :				654.14 €

Synthèse du devis

A - Habillage	545.12 €
Total HT :	545.12 €